

Opis prac budowlanych wykonanych w terenie:

- 1) Zdjęto humus na obszarze 15m x 20m.
- 2) Nawieziono piasek grubości 5cm w obszarze wyznaczonym obrzeżem betonowym.
- 3) Nawieziono tłuczeń, średnia grubość 7cm – 8cm (miejscami 10cm-12cm). Tłuczeń znajduje się w stanie luźnym.

Obszar wyznaczony obrzeżem betonowym:

